



«26» 11.2025-yil
№02-07-2571/01

O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligiga

Shahrисабз davlat pedagogika instituti bilan **Qashqadaryo viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring kompaniyasi DUK** o'rтasida 2023-yil mart oyidagi 01-2023y-sonli shartnomaga asosan ob'ektlarni qurish uchun investor tomonidan mablag' ajratish kelishilgan.

Ushbu shartnomaga asosan investor buyurtmachiga investor manfaatlarini ko'zlab qurilish ob'ektlarini qurish uchun pudratchilar bilan shartnoma tuzish vakolatini bergen hamda buyurtmachi ushbu shartnoma asosida O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablari doirasida buyurtmachiga yuklatilgan vazifalarni bajarishni o'z zimmasiga olgan.

Shundan kelib chiqib, Institutning 1500 o'rinli o'quv binosi va 700 o'rinli yotoqxona binosi qurilishi ishlari "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring kompaniyasi buyurtmachiligidan amalga oshirilayotgan bo'lib, 2025 yil avgust oyida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan edi.

Ob'ektning umumiy qiymati shartnoma bo'yicha **104 528,9 mln** so'mni tashkil qilgan, institut tomonidan **98 241,9 mln** so'm buyurtmachining hisob raqamiga o'tkazib berilgan.

Lekin hozirgi kunda **pudratchi tashkilot "Fayz binokor Oltiariq" xususiy korxonasi** tomonidan yetarlicha mablag' olingan bo'lishga qaramasdan qurilish ishlari hozirgacha oxiriga yetkazilmasdan bir qator jiddiy kamchiliklar mavjud bo'lib qolmoqda.

Jumladan:

A) 1500 o'rinli o'quv binosida loyiha bo'yicha o'rnatilishi lozim bo'lган 50 kWt quyosh panellari o'rnatilmagan;

- 1500 o‘rinli o‘quv binosi ventilyatsiya tizimi ishga tushirilmagan, agregatlar olib kelinmagan;
- kompyuter sinf xonalari va boshqa xonalarda o‘rnatalishi lozim bo‘lgan 242 dona kompyuterlardan birortasi ham olib kelib o‘rnatilmagan;
- ma’ruza zallarida monitorlar - interaktiv panellar olib kelib o‘rnatilmagan;
- olib kelingan mebel jihozlarida ham kamchiliklar mavjud, jumladan: ofis kreslosi 37 dona kam, ofis yarim yumshoq stuli 13 dona kam, hujjatlar uchun shkaf 2 dona kam va h.k;
- laboratoriya o‘quv xonalarida kamchiliklar mavjud bo‘lib, o‘quv partalariga elektr energiyasi yetkazib berilmagan;
- 1500 o‘rinli o‘quv binosi yerto‘la qismida potolog ishlar oxiriga yetkazilmagan, yong‘in xavfsizligi shitlari eshiklari ochiq holatda, 5 ta xonalar qulflangan, quruvchilar ashylar bilan to‘la, bo‘shatib berilmagan;
- qozonxonada ta’mirlanishi yakunlanmagan, eshik va derazalar o‘rnatilmagan, bino ichida qurilishi rejalshtirilgan xonalar - yuvinish xonalar, xodimlar dam olish xonalar kabi xonalar umuman qurilmagan, issiqlik qozonlari o‘rnatalishi oxiriga yetkazilmagan, dudburonlari o‘rnatilmagan;
- futbol maydonida ekilgan kanadagreen - yashil o‘tlar to‘liq osib chiqmagan, katta qisimi begona o‘tlar bilan to‘la;
- basketbol maydonidagi top tashlaydigan savatlar sifatsiz, hozirdanoq sinib setkalari yirtilgan;
- 5 qavatli talabalar turar joyi va sport zal peshtoqdagi alyukobond plyonkalari bir necha bor ogohlantirilishga qaramasdan yilib olinmagan;
- institut hovlisidagi yangidan qurilgan oqava suv kolodetsi (qudug‘idan) bittasi ko‘milib, ustidan beton yo‘l qilib yuborilgan, oqava suvlar tiqilib o‘tmasdan turibdi, kolodetini oolib to‘g‘irlash zarur;
- 1500 o‘rinli o‘quv binosi oldida yotqizilgan lotoklar ichida doimiy 10 sm qalinlikda suv qolmoqda, nishablik to‘g‘ri olinmagan;

B) 700 o‘rinli talabalar turar joyida ham bir qator muammolar mavjud, jumladan:

- issiq suv tizimi mutlaqo qoniqarsiz, bino tomida o‘rnatilgan quyosh energiyasi asosida issiq suv ta’minotini yetkazib beruvchi uskunalar ishlamaydi, sovuq suv ham yuqori qavatlarga gohida chiqmasdan qolmoqda, nasoslar bir maromda ishlamaydi;
- kanalizatsiyada muammo borligi sababli oshxona va hojatxona kafellari ochilgan, ammo qayta o‘rnatmagan.

- 101 va 102-xonalarda kanalizatsiyani ishlashi talab darajasida emas, doimiy suv qaytib chiqmoqda;
- 1-qavatdagi hojatxona plita orasidan doimiy suv oqib chiqmoqda;
- 101, 112, 118, 123, 422, 522, 523, 524, 525, 527-xonalar va 5 qavat koridorida devorlari sho‘rlagan, bir necha marotaba ogohlantirishga qaramasdan bajarilmasdan kelmoqda;
- 415, 417, 422, 423, 426-xonalardan o‘tgan suv quvurlari atrofi yopilmagan;
- har bir qavatning elektr va yong‘in xavfsizligi shiti eshigi ochiq holatda, bir necha bora ogohlantirishga qarimasdan hozirgacha yopilmagan;
- yerto‘ladagi ikkita xonadan tinimsiz chakki o‘tmoqda;
- suv minorasida suvni bir maromda ushlab turush uchun suv haydaydigan nasosni boshqaruvchi uskuna (miya) o‘rnatilmagan.

Ushbu holat bo‘yicha bir necha marotaba, qayta-qayta **pudratchi tashkilot “Fayz binokor Oltiariq” xususiy korxonasi** rahbariyatiga murojaat qilinishiga qaramasdan hech qanday o‘zgarish bo‘lmasdan qolmoqda. Pudratchi tashkilot rahbarlari qurilishni tashlab ketib qolishgan. Hozirgi kunda qurilish ob’ektida 3-4 ta oddiy ishchilardan boshqa hech kim yo‘q.

Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha 2025-yil 11-oktabrda 02-07-2162/01-sonli xat bilan **Qashqadaryo viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring kompaniyasi DUKga** murojaat qilingan. Lekin hozirgi kungacha aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmasdan turibdi.

Ushbu holat institutining o‘quv jarayoniga, talabalar va professor-o‘qituvchilar uchun yetarlicha shart-sharoit yaratish ishlariga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Sizzan **“Fayz binokor Oltiariq” xususiy korxonasiga jiddiy ta’sir kuchlari qo‘llashingizni hamda bu kabi qurilish tashkilotlarini qurilish tender savdolariga kiritmaslik** choralarini ko‘rishingizni so‘raydi.



Rektor

M.Saidov